

විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන 2025- ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
 භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය
 31.12.2025 දිනට ප්‍රගතිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - බද්දේගම

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම		ව්‍යාපෘතියේ නම	වෙන් කල මුදල රු.	ව්‍යාපෘතිය අදාල වන අංශය	ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති		භෞතික ප්‍රගතිය												ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව	වෙනත් කරුණු	අතැති බිල් රු.	වියදම රු.
	වසමේ නම	වසමේ අංකය				ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	වෙන් වී ඇති මුදල රු (VAT රහිත)	A	B					C	D	E	F	G					
									B1	B2	B3	B4	ඉදිකිරීම්					අනෙකුත් ව්‍යාපෘති					
1	වේවැල්දෙණිය , බටකැටිය	201 සී , 201 ඩී	පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දීම සඳහා බටකැටිය හා වේවැල්දෙණිය වාන්දාව යායේ පිටවත් ඇළ සකස් කිරීම, වාන්දාව යායේ පඹකැටිය අතුරු ඇළ මාර්ගය හැරීම	1,000,000.00	කෘෂිකාර්මික	1	833,834.50										1		31	වැඩ අවසන්		749,173.31	
2	වල්පිට උතුර	206	අඳුරන්විල යාය පුරන කුඹුරු වගා කිරීම සඳහා ඇළ කැපීම, බෝක්කු දමා පාර සකස් කිරීම	1,000,000.00	කෘෂිකාර්මික	1	824,341.69										1		22	වැඩ අවසන්		809,212.85	
3	හැම්මැලිය	188	ඉදුදුව මාර්ගයේ සිට අකුලභිටිකන්දට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	1,500,000.00	යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	1	1,455,000.00										1		350	වැඩ අවසන්		1,448,956.28	
පරිපාලන වියදම							72,408.96															67,665.21	
				3,500,000.00		3	3,185,585.15									-	3	-	403		-	3,075,007.65	

- B1

B2

B3

B4

C

D

E

F

G
- ඇස්තමේන්තු අනුමතවී ඇත/ලංසු ලේඛන අනුමත වී ඇත
 ලංසු කැඳවා ඇත/මිල ගණන් කැඳවා ඇත
 ලංසු ලැබී ඇත./මිල ගණන් ලැබී ඇත.
 කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කර ඇත/ආයතන හා සංවිධාන සඳහා භාණ්ඩ හා උපකරණ අවශ්‍යතා ලබාගෙන ඇත.
 ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර ඇත. 40% නිම කර ඇත. භාණ්ඩ ඇතවුම් කර ඇත.
 ඉදිකිරීම් 60% ක් වැඩ නිමකර ඇත.
 ඉදිකිරීම් 80% ක් නිම කර ඇත. / හා භාණ්ඩ ලැබී ඇත
 ඉදිකිරීම් 99%ක් වැඩ නිමකර ඇත.
 ඉදිකිරීම් 100%ක් වැඩ නිම කර ඇත /භාණ්ඩ නිකුත් කර ඇත