பரவலாக்கப்பட்ட பட்ஜெட் திட்டம் 2025- காலி மாவட்டம்

உடல் மற்றும் நிதி முன்னேற்றம்

31.12.2025 நிலவரப்படி முன்னேற்றம்

பிரதேச செயலகம் - பத்தேகம

வரிசை எண்	கிராம அலுவலர் பிரிவு		திட்டத்தின் பெயர்	ஒதுக்கப்பட்ட தொகை ரூ.	திட்டம் தொடர்புடைய துறை	கட்டுமானத் திட்டங்கள்		உடல் முன்னேற்றம்											பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	மற்ற புள்ளிகள்	கையில் உள்ள பில்கள் ரூ.	இதன் விலை ரூ.
	Divison Name	Division Code				திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	ஒதுக்கப்பட்ட தொகை ரூ. (வாட் தவிர்த்து)	A	B				C	D	E	F	G					
									B1	B2	B3	B4					கட்டுமானம்	பிற திட்டங்கள்				
1	வெவெல்தெனியா, படகடியா	201 சி, 201 டி	தரிசு வயல்களை பயிரிடுவதற்காக படகட்டிய மற்றும் வேவல்தெனிய வந்தாவ யாயவில் பிடவன் கால்வாய் தயாரித்தல் மற்றும் வந்தாவ யாயவில் பம்பகட்டிய பக்க கால்வாயை தோண்டுதல்.	1,000,000.00	விவசாயம்	1	833,834.50										1		31	வேலை முடிந்தது.		749,173.31
2	வால்பிடா வடக்கு	206 தமிழ்	அந்துரத்விலாவில் நெல் வயல்களைப் பயிரிடுவதற்காக கால்வாய்களைத் தோண்டுதல், மதகுகளை அமைத்தல் மற்றும் சாலைகளை அமைத்தல்.	1,000,000.00	விவசாயம்	1	824,341.69										1		22	வேலை முடிந்தது.		809,212.85
3	ஹம்மாம்	188 தமிழ்	இடுடுவ சாலையிலிருந்து அகுலஹிதிகந்த வரையிலான சாலையை கான்கிரீட் செய்தல்.	1,500,000.00	உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு	1	1,455,000.00										1		350	வேலை முடிந்தது.		1,448,956.28
			நிர்வாகச் செலவுகள்				72,408.96															67,665.21
				10,500,000.00		9	9,411,937.53								-		9	-	1,209		-	9,089,692.53

B1	அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகள்/ஏல ஆவணங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டன
B2	ஏலங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன/விலைகள் கோரப்பட்டுள்ளன.
B3	ஏலங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன./விலைகள் பெறப்பட்டுள்ளன.
B4	நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகளுக்கான ஒப்பந்தங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன/பொருட்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கான தேவைகள் பெறப்பட்டுள்ளன.
C	கட்டுமானப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. 40% முடிந்தது. பொருட்கள் ஆர்டர் செய்யப்பட்டுள்ளன.
D	கட்டுமானப் பணிகளில் 60% நிறைவடைந்துள்ளது.
E	கட்டுமானப் பணிகள் 80% நிறைவடைந்துள்ளன. / பொருட்கள் பெறப்பட்டுள்ளன.
F	கட்டுமானப் பணிகளில் 99% நிறைவடைந்துள்ளன.
G	100% கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவடைந்தன/பொருட்கள் விடுவிக்கப்பட்டன